Schulzentrum Remisberg, Sanierung Dach 2. Etappe 2021 PV-Anlage, INV 210007	**Ist**	**Plan**	**Differenz** in CHF
Kredit genehmigt in Volksbotschaft 2019			
Total		**0**	
Investitionen			
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten		0	0
BKP 2 Gebäude	265'569	310'000	-44'431
BKP 3 Betriebseinrichtungen		0	0
BKP 4 Umgebung		0	0
BKP 5 Baunebenkosten	660	20'000	-19'340
BKP 6 Reserve		20'000	-20'000
Total Investitionskosten inkl. MWSt	**266'229**	**350'000**	**-83'771**
Beiträge			
Förderbeiträge	-25'000	-50'000	25'000
Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt	**241'229**	**300'000**	**-58'771**
Abweichung in % Soll			-20 %
► **Abschluss innerhalb Kreditrahmen**			

Beträge sind in CHF gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.